

– 90 %; устройство наружных сетей теплоснабжения – 90 %; устройство наружных сетей водоснабжения – 50 %; погружение свай длиной до 9 метров – 100 %; погружение свай длиной до 8 метров – 100 %; срубка оголовков свай на проектную отметку – 100 %; устройство бетонной подготовки под устройство ростверка – 100 %; устройство каркасов (армирование ростверков) – 100 %; устройство монолитных ж.б. ростверков Ф1...Ф12 – 100 %; монтаж сборных железобетонных подколонников (стаканов) – 99 %; устройство гидроизоляции ростверков – 99 %; обратная засыпка пазух на отм. -3.300 – 80 %; монтаж колонн (сборка железобетонного каркаса здания) – 69%). На данный момент ведутся работы - монтаж колон первого яруса (выполнено 162 шт., осталось 72 шт.); осуществляется сортировка и перевозка ж/б изделий с причала, устройство путей под башенный кран; ведутся работы по демонтажу временного ограждения, подготовка территории под забивку свай для устройства проектного ограждения. Срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2024 г.

В рамках реализации проекта «Модернизация школьной системы образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по проведению капитального ремонта зданий школ 2024-2026 годы включены 3 общеобразовательные школы Березовского района. В 2025 году будут выполнены мероприятия в 2-х общеобразовательных школах (МБОУ «Саранпаульская СОШ», МБОУ Игримская СОШ №1), в 2026 году - 1 общеобразовательная школа (МБОУ «Березовская СОШ»).

Председатель Думы
Березовского района



З.Р. Канева

Исполнители:

главный специалист
юридическо-правового управления
Ярдухина Виктория Вячеславовна
тел/факс (34674) 2-33-63;

заместитель председателя, заведующий отделом
комитета культуры администрации Березовского района,
Попов Алексей Владимирович, тел.: 8(34674) 2-11-08

и.о. председателя Комитета образования
администрации Березовского района
Кондрашов Евгений Владимирович, тел.: 8(34674) 2-26-88;

заведующий организационным отделом
аппарата Думы Березовского района
Рыбалко Светлана Юрьевна, тел.: 8 (34674) 2-13-69